

# Hannabads fiber

Ekonomisk förening  
Org. nr. 769630-6898

## Verksamhetsberättelse, verksamhetsåret 2017.

### Årsmötet.

Föreningens årsmöte hölls i Förvaltningsbyggnaden, Markaryd den 25 april 2017 med 46 närvarande medlemmar.

### Styrelse.

Styrelsen har under verksamhetsåret bestått av Roland Fredriksson, Lars-Inge Kristiansson, Gunnar Nilsson och Henry Heikilä. Med Lars-Inge Kristiansson som ordförande. (Henry Heikilä tyvärr endast del av året.)

### Henry Heikilä:

Henry Heikilä lämnade hastigt oss, alldeles för tidigt och mitt i sin livsgärning. Henry lämnade ett stort tomrum efter sig. För att hedra hans minne och för att visa tacksamhet över de insatser han gjort i föreningen lyckades vi med hjälp av Skanova, BN Schakt och Zitius, samma dag begravningsgudstjänsten över Henry var, koppla upp hans hemby Västra Haghult till fibernätet. Västra Haghult blev därmed den första byn på Markaryds landsbygd som fick fiberanslutning.

### Revisor.

Rune Gisellson har under verksamhetsårets varit föreningens revisor.

### Ekonomisk redovisning under verksamhetsåret.

Under verksamhetsåret har Ekonomikonsulter AB i Markaryd skött den löpande bokföringen med åtföljande redovisning, bokslut och deklarationer.

### Medlemsinbetalningar.

Under året har medlemsavgifter inbetalts med 77 400 kronor och insatskapital har genom ytterligare inbetalningar under året ökat till totalt 4 716 250 kronor. Det är 13 medlemmar som under året dubbelbetalt medlemsavgift och det är 8 medlemmar som fortfarande inte betalt den medlemsavgiften på 300 kronor som beslöts på årsmötet 2017.

**Kassa, bank, momsfordran och låneskuld.**

På föreningens bankkonto i Markaryds Sparbank fanns vid utgången av verksamhetsåret 1 098 882 kronor. Momsfordran uppgick till 332 728 kronor. Låneskulden på byggkreditivet uppgick till 7 585 080 kronor.

**Investering.**

Under året har investeringskostnader betalats i projektet med 8 706 100 kronor. Vid årets utgång var investeringskostnaderna uppe i totalt 11 894 000 kronor. Beräknad slutkostnad för projektet är 13 438 812 kronor. Efter avdrag för beräknat statsbidrag blir investeringskostnaden 22 681 kronor per aktiv anslutning.

**Märkligt agerande av Örkelljunga kommun.**

Örkelljunga kommun hälsade oss välkomna och var tacksamma för att vi skulle ansluta fastigheter i Yxenhultsområdet. Deras bredbandssanordnare lovade att hon skulle göra allt för att alla i området skulle ansluta sig till vår förening. Resultatet av löftet blev sedan något helt annat, vi blev bortmotade för som hon uttryckte det, vi skulle vara nöjda med det vi fått i Örkelljunga Kommun. Nu fick vi inte stå i vägen för riskkapitalistföretaget IP Only. IP Only tilläts sedan att fritt agera inne bland våra medlemmar i Yxenhult.

Det är inget annat än en skandal att en kommun agerar som Örkelljunga Kommun gjort. De 4 anslutningar som IP Only tagit inne bland våra medlemmar hade vi behövt för att vi skulle få lite lägre anslutningskostnader i Yxenhultsområdet.


**Osolidariska grannar.**

Det är även mycket märkligt att 4 fastighetsägare i Yxenhult osolidariskt väljer att avstå från erbjudandet att bli medlemmar i vår egen fiberförening.

Trots att vår fiberledning går endast några få meter utanför deras hus.

De väljer i stället att ställa sig i kö för att bli anslutna till riskkapitalbolaget IP Only.

Ett agerande som föreningen bör ha i åtanke i framtiden.



### **Informationsmöten, styrelsesammanträden och byggmöten.**

Föreningen har haft tre informationsmöten med medlemmarna, varav ett möte med representanter för tjänsteleverantörerna där även JTD och Kenneth Broberg var med för att visa hur man loggar in och kopplar upp sin anläggning. Vid detta möte kunde man även beställa hjälp med inkoppling.

Styrelsen har haft 6 protokollförda styrelsesammanträden och 10 byggmöten. Till detta kommer fortlöpande kontakter med entreprenörerna, banker och olika myndigheter.

### **Information till medlemmarna.**

Medlemmarna har hela tiden blivit informerade via mail om dagsläget för projektet och om vad som är på gång. Information har också skickats ut med ordinarie postbefordran. Föreningen har även öppnat en hemsida där alla medlemmar kan ta del av aktuell information.

**[hannabadsfiber.jimdo.com](http://hannabadsfiber.jimdo.com)**

### **Inkomster.**

Vi har skrivit ut vår första faktura till Zitius på 14 106,45 kronor enligt avräkning för tjänsteleveranser över nätet.

### **Projektet, dagsläget vid byggmötet 2017-12-04.**

Anslutna hus med permanent boende:	190 st.
Vägganslutningar, permanent boende:	<u>28 st.</u>
Summa:	218 st.

Detta gör en anslutningsgrad på 93 %

Anslutna fritidshus och företag	<u>47 st.</u>
Summa anslutna:	265 st.

Inom området har lagts 87 sökbollar avsedda för framtida utbyggnad av fibernätet.

Projektet är upphandlat som totalentreprenad med möjlighet till utökning enligt överenskommen prislista. Överenskommit pris för projektet var 10 879 000 kronor, utökning och tillkommande arbeten enligt prislista var 2 105 405 kronor. De tillkommande arbetena är i enlighet med beställning och den fortlöpande redovisningen.

Utgångsläget för offerten var 222 anslutningar och 69 km. kabeldike. Projektet har nu 265 anslutningar, 87 sökbollar och 72,732 km kabeldike.

Trots att det återstår ytterligare kostnader som lagning av vägar, redovisningshjälp och vissa tillägsarbeten kommer styrelsens målsättning om att anslutningskostnaderna per aktiv anslutning inte skall överstiga 57 500 kronor att infrias. Efter avdrag för beräknat statsbidrag motsvarar det 23 000 kronor per aktiv anslutning.

Materialåtgång för projektet är enligt följande:

Kabel 2F	85 090 meter
Kabel 12F	17 954 meter
Kabel 24F	6 049 meter
Kabel 48F	18 591 meter
Kabel 72F	600 meter
Kabel 96F	14 500 meter
Kabel 144F	6 700 meter
Kabel 192F	2 950 meter
Kabel 288F	5 000 meter

Markeringsband	81 500 meter
Skarvar	1 100 st.
Varningsstolpe	95 st.
Sökbollar	96 st.
Fiberskåp	62 st.
Slingbrunn	3 st.

16/12 slang	149 800 meter
32/28 slang	15 000 meter
Skarv 16/12 slang	452 st.
Skarv 32/26 slang	47 st.

Kabelsand	140 Följesedlar a' ca: 15 ton
Väggrus	16 Följesedlar a' ca: 10 ton.

Enligt GPS inmätning är total längden på kabeldiket 78 052 meter.

**Upplåning i bank.**

Styrelsen har tidigare redovisat sin avsikt att låna upp medel så ingen ytterligare kapitalinsats behövs. Vid årsmötet 2017 fick styrelsen bemyndigande att göra det.

**Slutredovisning.**

När nätet är slutbesiktigt och Trafikverket gjort sin slutbesiktning skall vi slutredovisa projektet och begära utbetalning av statsbidraget. Vi ska ha gjort vår slutredovisning före 2018-02-28


**Avslutning.**

Styrelsen har även fungerat som projektgrupp och sett det som en fördel av att inte vara för många i styrelsen, det är lättare att nå alla och ta snabba beslut, något som är mycket viktigt i ett uppbyggnadsskede.

I det fall det kommande årsmöte så vill besluta, står styrelsen till förfogande för omval och styrelsen ser det som en fördel vid slutbesiktningar och slutredovisning att samma styrelse fortsätter arbetet fram tills projektet är avslutat.

Hannabad Markaryd


2018-02-03



Lars-Inge Kristiansson



Roland Fredriksson



Gunnar Nilsson